

Province de Namur  
Arrondissement de Dinant



## **OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL**

# **RAPPORT ANNUEL 2019**

En application de l'article 24 du décret du 11 avril 2014 relatif au Développement rural



Mars 2020

## **SOMMAIRE**

**Chapitre 1 : Situation générale de l'ODR**

**Chapitre 2 : Etat d'avancement des projets et des conventions-  
exécutions et conventions-faisabilités**

**Chapitre 3 : Rapport de la Commission Locale de Développement Rural**

**Chapitre 4 : Rapport comptable**

**Chapitre 5 : Programmation chiffrée des projets à réaliser en 2020,  
2021 et 2022**

### **Annexes :**

- Procès-verbaux des réunions de la CLDR en 2019
- Liste des membres de la CLDR au 31/12/2019

\*

\*     \*

Mesdames, Messieurs,

Après la réalisation des 3 premiers projets du PCDR, l'année 2019 fut marquée par la préparation de diverses fiches.

Le dossier des **Portes de village** finalisé en 2018 a poursuivi son chemin administratif pour permettre l'adjudication des travaux qui ont été notifiés à l'entreprise Nonet et pourront débiter au printemps 2020.

Lors de la phase d'étude, nous avons réalisé un test de rond-point à Evrehailles et après consultation des citoyens, nous avons privilégié une porte de village dans la rue du château et abandonné cette première idée.

Le collège, suivi par la CLDR et après concertation avec l'administration du DR ainsi que de nombreuses réunions avec l'auteur de projet, a décidé d'arrêter et de recommencer le projet de **Maison Rurale de Mont**.

En accord avec le SPW, un nouveau CSC pour la désignation d'un bureau d'étude a été préparé, dont nous aurons les résultats dans les premiers mois de 2020.

La fiche projet des « **Bords de Meuse** » est toujours en attente de la finalisation de « Namur, Province au fil de l'eau » notamment à Houx et Godinne. L'auteur de projet a été désigné par le BEP et nous attendons les premiers contacts.

Si l'étude du projet « **Vicigal** » sur notre territoire n'a pas avancé en 2019, nous avons obtenu qu'une partie du budget soit consacré à la construction de trottoirs dans la rue du Redeau .

En ce qui concerne la fiche projet « **Maison Citoyenne de Godinne** », si elle a nécessité dans les années précédentes de nombreuses réunions, nous sommes arrivés en 2019 à un accord avec toutes les associations de Godinne sur le bâtiment qui va accueillir la Maison Citoyenne. La préparation de la fiche projet est en voie de finalisation et sera présentée lors d'une CLDR de début 2020.

Suite à la promesse de subsides que nous avons reçue pour l'aménagement d'une liaison douce rue du Prieuré, nous avons décidé d'activer la fiche projet 3.1 « **Cœurs de vie : village de Godinne** » : cette fiche viendra en complément des subsides obtenus. La CLDR a approuvé cette fiche et nous attendons la signature du Ministre.

En 2019, la commune s'est portée acquéreuse de la poste d'Yvoir. Nous allons organiser en 2020 des réunions citoyennes pour envisager d'activer la fiche projet « **Maison de village Yvoir** ».

Hors PCDR, la révision du **Plan Communal de Mobilité**, projet transversal, va être terminée. L'enquête publique est prévue pour début 2020.

Je terminerai en félicitant les nouveaux venus, en remerciant l'ensemble de la CLDR et les responsables communaux du PCDR pour leur participation à l'élaboration des dossiers. Une collaboration qui promet de belles réalisations pour nos concitoyens.

Marcel COLET  
Echevin du PCDR

## CHAPITRE 1 : SITUATION GÉNÉRALE DE L'ODR

### Récapitulatif des projets réalisés :

Prior · PCD R	N° du proje t	Intitulé du Projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Etat d'avancement ou Programmation du Projet
1	1.1	Réseau de déplacements actifs intra et inter villages <i>(projet phasé)</i> 1.1 phase a: Création d'une liaison cyclo-pédestre entre la Clinique Universitaire de Mont-Godinne et le centre du village de Mont	CHU : 702.915€	DDR : 471.422,48€	Travaux réalisés en 2017
1	1.9	Sécurité aux abords des écoles Dorinne.	168.843,58 €	PCDR + commune	2 <sup>ème</sup> convention – année 2013 La réception provisoire des travaux a eu lieu le 30 janvier 2017.
1	1.11	Revitalisation des cœurs de vie - Village de Purnode	Travaux : 1.216.272,35 € Etude : 74.591,10 €	PDCR+Commune + SPGE	3 <sup>ème</sup> Convention – année 2014 La réception provisoire des travaux a eu lieu le 3 mai 2018
2	2.3	Maison rurale d'Yvoir : Accueil orienté vers la petite enfance	Hors pcdr par le CPAS		Réalisée finalement à Godinne, hors PCDR – 2014 - Plan cigogne III de la FWB
2	2.4	Création d'un lieu touristique polyvalent et de qualité dans l'entité d'Yvoir	15.380,95 €	FEADER-PWDR	Une borne numérique et un point d'accueil ont été réalisés à l'ancienne gare de Spontin en août 2015 dans le cadre d'un appel à projet spécifique.

### Récapitulatif des projets en cours :

Prior · PCD R	N° du proje t	Intitulé du Projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Etat d'avancement ou Programmation du Projet
0	0.1	Plan communal de développement de la Nature – PCDN	5790,00 € prévus pour 2018-2019	Subside de 4.640€ pour 2018-2019 réalisation d'actions = RW-DGRNE + part communale	Charte du PCDN signée le 23/11/2013. Mise en place des premiers projets : en 2014.  Les projets se poursuivent en 2019
0	0.2	Révision du Plan Communal de Mobilité	budgeté 75.000 € pour étude 48.460,5 € engagés en 2018	RW: arrêté GW) = 75 % > 58 500€ Subsides 36.345,38 €	Réunions du comité de suivi le 04/06/2019 et le 09/10/2019 Le projet de rapport final sera soumis à enquête publique du 17/02/2020 au 02/04/2020

1	1.1	1.1 phase b: Route d'Evrehailles --> Aménagement "léger" de sécurité pour les usagers lents (tronçon école d'Yvoir --> entrée du lotissement "sur les Roches")	20.000,00 €	SPW - DG01	Aménagement de trottoirs réalisé fin 2019 dans le cadre de la Phase 1 des travaux d'égouttage dans le (Plan d'Investissement Communal sans intervention du PCDR)
1	1.2	Portes de village - Aménagement avec dispositif de limitation de vitesse	Honoraires : 44.514, 21 € Travaux : 380.775,53 € Total : 425.289,74€	Subvention DDR : 255.172,85 €	Dossier d'adjudication approuvé le 04/12/2019 Notification à l'Entreprise Nonet le 17/12/2019 Début des travaux au printemps 2020
1	1.5	Bords de Meuse depuis Godinne jusqu'à Houx : étude et aménagements	<u>Projet Yvoir</u> 479.365,75 €  <u>Projet Godinne</u> 822.969,04 €	<u>Projet Yvoir</u> BEP : 9.211,69 € DG01:460942,36€ <u>Projet Godinne</u> BEP: 40907,26 € Province : 32.340,45 € CGT : 593.451€	Engagement de la Commune dans le projet « Namur, Province au fil de l'Eau » pilotée par le BEP. 2 sites sur l'entité communale : Houx et Godinne. Attribution du marché de service par le BEP en septembre 2019. Réunion avec l'auteur de projet prévue début 2020. Le projet PCDR sera adapté en fonction de la finalisation de ces deux projets supra-communaux
1	1.7	Maison rurale du Mont : accueil multifonctionnel (récréatif et culturel)	Honoraires : 140.965,00 € Travaux : 1.409.650,00 € Total : 1.550.615,00 €	1.089.803,98 € DDR	Décision de repartir à zéro suite aux surcoûts constatés lors de l'élaboration du dossier d'adjudication et demande d'un avenant temporel. Redéfinition du programme en 2019. Approbation du cahier des charges en vue de désigner un nouveau bureau d'études le 27/01/2020.
1	1.10	Infrastructures sportives et récréatives de quartier	1.430.825,00 €		En attente mais il faut noter l'étude actuelle d'un espace multisports + mini plaine de jeux à Durnal.
2	2.5	Création d'un pôle sportif pour toute l'entité - création d'un nouveau complexe sportif à Godinne	Etude + PSS 141.785 €  Travaux : 2.022.000,75 €	Infrasport	Ce projet sera financé par Infrasport et devrait donc se réaliser hors PCDR. Le principe du projet a été validé par le CC du 25/06/2018. Toutefois, ce projet fait actuellement l'objet d'un ré-examen tant sur le plan fonctionnel que sur le plan budgétaire. Une nouvelle estimation des besoins et des réponses possibles a été réalisée par le Collège et les responsables des clubs de Godinne.
2	2.11	Mise en place d'une couverture sur les terrains de tennis de Godinne	Indéterminé		Liée à la réflexion sur les infrastructures sportives communales.
2	2.15	Parking de covoiturage organisé	0 €	0 €	Pour le site de la gare de Spontin et aux abords de l'autoroute. En 2016, La convention a été signée par le Ministre. La matérialisation aurait dû être réalisée en 2017. Un rappel a été envoyé au SPW mais est toujours sans réponse.
3	3.1	Création d'une vitrine des produits du terroir et du label "Saveur et terroir"	Indéterminé		Un marché du terroir (5 fois par an) est mis en place par le Syndicat d'Initiative d'Yvoir depuis 2017

		« ViciGAL : dispositif de liaison cyclo-pédestre intra-communes dans le Condroz Namurois»	212.487,00 €	99.888,00 € (DDR) 91.350,00 € (DGO1)	Avant-projet approuvé Approbation du projet en 2020
--	--	---	--------------	---	--

## Récapitulatif des projets en attente :

Prior · PCD R	N° du proje t	Intitulé du Projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Etat d'avancement ou Programmation du Projet
T	T.1	Schéma de Structure Communal	100.000 € pour étude	DGO4 = 80% (CWATUPE art. 255/5)	Dossier qui devrait évoluer en 2020 probablement hors convention DDR (inclus dans la DPC)
T	T.2	Développement d'un portail de la vie associative	11.000,00 €	-	Sera financé dans la cadre de la refonte du site internet communal et donc hors convention DDR
T	T.3	Agence de développement local – ADL	106000/ an (frais de fonctionnement)	DG économie-emploi 50%	Vu les exigences importantes de la Région Wallonne et l'aspect budgétaire considérable (+/- 50.000 €/an), ce projet n'a pu voir le jour jusqu'à présent. Ce projet reste toutefois inscrit à la Déclaration de Politique Communale de la mandature 2018-2024
1	1.3	Contournement de Spontin	5.227.200 € (partiel)		En cours de réflexion au niveau supra-communal, via notamment l'étude charroi lourd coordonnée par le BEP.
1	1.4	Le Parc Nature du Bocq, création et aménagement	1.590.000 € (partiel)		Une étude de faisabilité de ce projet a été reprise à la DPC de la législature 2018-2024. La piste d'une association avec e.a. les communes de Assesse, Gesves, Ohey Ciney... en vue de la création d'un parc « Condroz » sera étudiée en 2020.
1	1.6	Mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et naturel, notamment au travers de promenades	133.100 € (partiel)		Programmé pour 2021
1	1.8	Revitalisation des cœurs de vie – Bauche	901.510,00 €		Ce projet fait l'objet d'une nouvelle évaluation tenant compte de l'évolution du hameau, des activités du Chemin de Fer du Bocqde projets tels que ViciGal, Parc Nature du Bocq,etc.
1	1.12	Parc résidentiel "La Gayolle"	70.000 € (partiel)		Le projet fera l'objet d'une nouvelle évaluation en fonction des dispositions prévues par le nouveau Gouvernement wallon
2	2.1	Maison rurale de Godinne	Indéterminé		Ce projet a fait l'objet d'une profonde réflexion en 2019 et devrait faire l'objet de la 8 <sup>ème</sup> convention en 2020. Les bâtiments choisis sont ceux de l'AGLP occupé actuellement par le Patro, et de l'ancien presbytère.

2	2.12	Réhabilitation de l'espace "kayak" : Activités de sports nautiques	Indéterminé		Abandonné. Mise en vente du bâtiment envisagée.
2	2.14	Audit énergétique de l'ensemble des bâtiments publics en vue d'améliorer leur performance énergétique	Indéterminé		Le Conseiller en énergie de l'administration communale a réalisé de nombreuses analyses et a formulé plusieurs propositions pour améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux. Plusieurs travaux (via les dossiers UREBA) sont réalisés ou planifiés en 2020.  La Commune a adhéré à Pollec 3 Nous avons par ailleurs adhéré à la Convention des Maires. La Commune a adhéré à l'étude groupée mise en place par le BEP.
3	3.1	Revitalisation des cœurs de vie - Village de Godinne	Phase 1 : 235.500  Phase 2 : 583.000	DGO4 :135.500  DGO4 : 180.000 DGO3 : 286.400	Projet retenu dans le cadre de l'appel à projets « Mobilité 2017 » du Ministre Di Antonio : création d'une liaison douce depuis le pont de Rouillon jusqu'à l'école  Projet retenu dans le cadre de l'appel à projets « Mobilité active 2019 ». Décision du Collège communal du 10/12/2019 de solliciter une convention exécution (7 <sup>ème</sup> ) pour ce projet. Une réunion de coordination regroupant les différents pouvoirs subsidiaires devraient être organisée début 2020.
3	3.11	Création d'une maison de la citoyenneté à Yvoir	Indéterminé		Devrait voir le jour dans l'ancienne poste récemment achetée par la Commune. Ce dossier est envisagé comme la 9 <sup>ème</sup> convention-exécution
3	3.11	Création de murs d'expression pour graffitis	Indéterminé		Un projet est actuellement envisagé dans les nouveaux passages sous voies de la gare de Godinne, (stade très préliminaire)
3	3.2	Revitalisation des cœurs de vie- Village de Spontin	Indéterminé		Pourrait être intégré dans le cadre des travaux de réfection et d'égouttage de la route régionale traversant Spontin
3	3.2	Charte de bonne conduite pour les carrières et les transporteurs	Indéterminé		En attente. Deux comités carrières ont été instaurés en 2016. Un pour les exploitations à Yvoir et l'autre à Chansin. Ces points sont discutés lors des rencontres mais aucune charte n'est créée à ce jour.
2	2.2	Revitalisation des cœurs de vie - Village d'Evrehailles	Indéterminé		En attente

### Récapitulatif des projets abandonnés :

Priorité PCD R	N° du projet	Intitulé du Projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Etat d'avancement ou Programmation du Projet
----------------	--------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--

2	2.6	Houx, le village de la vigne	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
2	2.7	Revitalisation des cœurs de vie - village de Dorinne	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
2	2.8	Revitalisation des cœurs de vie - village de Durnal	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
2	2.9	Revitalisation des cœurs de vie - village de Houx	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
2	2.10	Mise en place de l'atelier rural	Indéterminé		abandonné car la ZAE du Quesval à Spontin devrait être opérationnelle en 2020 et accueillir des petites entreprises et des artisan / indépendants.
2	2.13	Valoriser le site de Poilvache	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.3	Revitalisation des cœurs de vie- Village de Mont	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.4	Maison rurale d'Evrehailles	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.5	Maison rurale de Durnal	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.6	Schéma directeur et mise en place d'un éco-quartier à Godinne	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.7	Placement de points d'eau potable dans les espaces publics	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.8	Opération "epuration-lagunage" sur l'ensemble de l'entité communale	Indéterminé		En attente (pourrait être intégré dans la réflexion plus globale relative à l'égouttage de l'entité)
3	3.9	Projet propreté dans l'ensemble de l'entité communale	Indéterminé		En attente (pourrait être intégré dans le cadre des opérations du PCDN, de BeWapp, etc.)
3	3.10	Rénovation et protection des murets longeant les routes	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.12	Réaménagement du château d'eau de Dorinne	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.13	Création d'un éco-muséum sur l'histoire de la vie économique de l'entité communale	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.14	Partenaire avec le futur village de vacances pour utilisation de la piscine	Indéterminé		En attente de la finalisation d'un projet de développement sur le site du Launois à Yvoir
3	3.15	Acquisition de matériel son et lumière profitant à toutes les associations de la commune	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.16	Créations de lieux de rencontres extérieurs protégés de la pluie , dans les aménagements publics	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.17	Résoudre les problèmes de pression d'eau dans les villages	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR



3	3.18	Mise en place d'un bibliobus communal	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.19	Création d'un partenariat public-privé avec les carrières pour la création de mobiliers urbains	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.20	Mise en place de projets intergénérationnels	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.21	Mise en place d'un réseau de transport en commun électrique à l'échelle communale	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.22	Création d'une salle de cinéma	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.23	Développer le réseau de gaz naturel sur l'ensemble de l'entité communale	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR
3	3.24	Création d'un bassin d'orage en amont du futur atelier des travaux	Indéterminé		abandonné car cette question sera solutionnée par les travaux de raccordements des égouttages d'Evrehailles sur le collecteur principal
3	3.25	Ajout d'une éolienne citoyenne dans le parc éolien de Dorinne	Indéterminé		Manque de disponibilité budgétaire dans le cadre de ce PCDR

## Chapitre 2 : Etat d'avancement des projets et des conventions-exécutions et faisabilités

Récapitulatif des actions menées dans les divers projets en 2019 :

11/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réunion du comité de suivi du PCM en vue de l'élaboration de la phase 3 (plan d'actions)</li> </ul>
20/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>CLDR 2019-1</b> : examen du rapport annuel</li> </ul>
26/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>6<sup>ème</sup> convention-faisabilité</b> « Maison rurale de Mont » : décision du Collège communal de recommencer l'étude</li> </ul>
05/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>4<sup>ème</sup> convention-exécution</b> : « Portes de Village – Aménagements avec limitation de vitesse » : approbation du projet par le Collège communal</li> </ul>
18/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>4<sup>ème</sup> convention-exécution</b> : « Portes de Village – Aménagements avec limitation de vitesse » : approbation du cahier des charges par le Conseil communal</li> </ul>
24/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fiche 2.1 Maison rurale de Godinne</b> : réunion avec les associations godinnoises.</li> </ul>
06/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>5<sup>ème</sup> convention exécution ViciGal : Inter-CLDR</b> à Gesves : approbation de l'avant-projet par toutes les communes concernées</li> </ul>
15/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>4<sup>ème</sup> convention-exécution</b> : « Portes de Village – Aménagements avec limitation de vitesse » : approbation du projet par la DDR</li> </ul>
28/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>CLDR 2019-2</b> : Accord pour créer la maison rurale de Godinne dans les locaux du patro et dans l'ancien presbytère + discussion</li> </ul>

	sur le renouvellement d'une partie des membres de la CLDR
04/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5<sup>ème</sup> convention exécution ViciGal</b> : approbation de l'avant-projet par le Collège communal</li> </ul>
19/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5<sup>ème</sup> convention exécution ViciGal</b> réunion du comité d'accompagnement relatif à l'avant-projet</li> </ul>
03/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CLDR 2019-3</b> : présentation de la fiche actualisée de la Maison rurale de Godinne + présentation du projet de maison citoyenne à Yvoir</li> </ul>
04/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5<sup>ème</sup> convention exécution ViciGal</b> : réunion des communes concernées chez le Fonctionnaire Délégué concernant les permis d'urbanisme à obtenir</li> </ul>
09/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5<sup>ème</sup> convention exécution ViciGal</b> : approbation de l'avant-projet par la DDR</li> </ul>
04/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CLDR 2019-4</b> : réunion en présence des associations montoises afin de réviser le projet de Maison rurale et introduire un avenant temporel au SPW + activation de la fiche-projet 3.1 « Revitalisation des cœurs de vie – village de Godinne »</li> </ul>
17/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4<sup>ème</sup> convention-exécution</b> : « Portes de Village – Aménagements avec limitation de vitesse » : attribution du marché par le Collège communal</li> </ul>
09/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunion du comité de suivi du PCM : présentation du projet de rapport phase 3 (plan d'actions)</li> </ul>
04/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4<sup>ème</sup> convention-exécution</b> : « Portes de Village – Aménagements avec limitation de vitesse » : accord DDR sur dossier d'adjudication</li> </ul>
26/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6<sup>ème</sup> convention-faisabilité</b> « Maison rurale de Mont » : réunion interne afin de redéfinir le programme et relancer le marché de services pour l'étude</li> </ul>
06/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CLDR 2019-5</b> : accueil des nouveaux membres + suivi des projets + analyse de la fiche actualisée de la Maison rurale de Godinne</li> </ul>
10/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projet 3.1. " Revitalisation des cœurs de vie - Village de Godinne" - Phase 2 : décision de solliciter une convention et d'organiser une réunion de coordination.</li> </ul>
11/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réunion de travail pour finaliser la phase 3 du PCM</li> </ul>
17/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4<sup>ème</sup> convention-exécution</b> : « Portes de Village – Aménagements avec limitation de vitesse » : notification du marché à l'entreprise Nonet</li> </ul>

#### **4<sup>ème</sup> convention-exécution (2016-01) : « Portes de Villages : Réaménagement avec dispositif de vitesse »**

Après une réunion du groupe de travail de la CLDR en septembre 2015, la CLDR a validé en 2016 une dizaine d'aménagements à réaliser aux entrées de villages dans le cadre d'une fiche-projet PCDR. Ceux-ci seront complétés par des panneaux d'identification des villages de la commune. L'étude a débuté en 2017.

<b>Année de la convention</b>	<b>Type de programme</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Objectif du projet</b>	<b>Montant du subsidé</b>
2016-01	PCDR classique	« Portes de Villages : Réaménagement avec dispositif de limitation de vitesse »	Sécurisation routière, valorisation du cadre de vie, attrait	<b>255.173,85 €</b>

			touristique...	
		<b>Montant total</b>	<b>Montant du subside</b>	<b>Part communale</b>
		<b>425.289,74 €</b>	<b>255.173,85€</b>	<b>170.115,89€</b>
<b>Approbation dossier adjudication 04/12/2019</b>		Etats d'avancement physique du projet :		<b>Date :</b>
		<b>EN 2016 →</b>		
		Demande/vote de la CLDR d'introduction du dossier		27/06/2016
		Délibération du Collège Communal : demande de lancement du projet et réunion de coordination		22/07/2016
		Réunion de coordination		8/09/2016
		Approbation du PV de la réunion de coordination par la DGO3		26/09/2016
		Approbation du projet de convention par le Collège communal		04/10/2016
		Approbation du projet de convention par le Conseil communal + approbation du CSC et choix du mode de passation du marché d'étude		24/10/2016
		Envoi de la délibération, de la convention signée et de la fiche-projet à la DGO3		26/10/2016
		Décision du Collège communal arrêtant la liste des entreprises à consulter pour l'étude		25/10/2016
		Date limite réception offres		29/11/2016
		Décision du Collège communal d'arrêter la procédure suite au dépôt d'une seule offre dépassant l'estimation		29/11/2016
		Relance du marché par le Collège communal		06/12/2016
		<b>EN 2017 →</b>		
		Attribution du marché d'études à B.E.C.I.		14/03/2017
		Notification du marché d'études		28/03/2017
	<b>Visa: 17/14214</b>	Convention-exécution : approbation par le Ministre		24/05/2017
	<i>Avant-Projet :</i>	Présentation des esquisses à la population		27/09/2017
		Présentation des esquisses à la CLDR et à la CCATM		02/10/2017
		Réunion de coordination- Comité d'accompagnement – phase « avant-projet »		05/10/2017
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		19/12/2017
		<b>EN 2018 →</b>		30/04/2018
		Approbation de l'avant-projet par la RW		
		Réunion avec le bureau d'études		03/07/2018
		Test d'un rond-point à Evrehailles		Du 26/07/2018 jusqu'à fin 2018
		Commande d'essais de sol		31/07/2018

	Réunion avec le bureau d'études	13/12/2018
<i>Projet :</i>	<b>EN 2019 →</b> Approbation du projet par l'A.C.	04/03/2019
	Approbation du CSC et choix du mode de passation du marché par le Conseil Communal	18/03/2019
	Approbation du projet définitif par le Ministre	15/05/2019
	Publication de l'avis de marché	23/05/2019
	Ouverture des soumissions	03/07/2019
	Décision d'attribution du marché de travaux	17/09/2019
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre (montant de 425.289,74 € TVAC)	04/12/2019
	Notification d'attribution à l'adjudicataire	17/12/2019

### 5<sup>ème</sup> convention-exécution (2016-02) : « ViciGAL : dispositif de liaison cyclo-pédestre intra-communes dans le Condroz Namurois »

Sur proposition du GAL Tiges et Chavées, la commune d'Yvoir (après avis unanime de la CLDR) s'est jointe au projet de création d'une liaison douce entre Yvoir et Huy. L'occasion non seulement de renforcer nos liaisons inter villages mais aussi d'améliorer la mobilité et la sécurité dans les rues du Redeau et du Blacet ; le tout avec un subside exceptionnel de 90 % de la part de la Région.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2016-02	PCDR transcommunal	« ViciGal : dispositif de liaison cyclo-pédestre intra-communes dans le Condroz Namurois »	Offre de mobilité douce augmentée et attrait touristique	191.238,00 €
		<b>Montant total</b>	<b>Montant du subside</b>	<b>Part communale</b>
<b>Avant-projet</b>		<b>212.487,00€</b>	<b>99.888,00 € (DDR) 91.350,00 € (DGO1)</b>	<b>21.429,00 €</b>
	Etats d'avancement physique du projet :			Date :
	<b>EN 2016 →</b>			
	Demande/vote de la CLDR d'introduction du dossier			28/09/2016
	Réunion de coordination			29/09/2016
	PV de la réunion de coordination approuvé par DDR			4/10/2016
Visa: 1622473	Délibé du Collège communal : demande d'introduction d'une convention-exécution et d'une convention intra-communes			29/09/2016
	Délibé du Collège communal : Approbation du projet de convention intra-communes pour un marché public conjoint dans le cadre du projet			18/10/2016

	« ViciGAL »	
	Délibéré du Collège communal : Approbation du projet de convention-exécution liée au projet « ViciGAL »	18/10/2016
	Délibération du Conseil communal : ratification des décisions du 29/09 et du 18/10 concernant les 2 conventions	24/10/2016
	Convention-exécution (Approbation par le Ministre et notification)	09/12/2016
	<b>EN 2017</b> ➔	
	Délibéré du Collège communal : sollicitation de l'Inasep en tant qu'auteur de projet pour réalisation de la convention-exécution	14/02/2017
	Arrêté du Conseil communal approuvant le contrat d'étude particulier avec l'Inasep pour la réalisation du projet	29/05/2017
	Délibération du Collège pour sollicitation et prise en charge du SPW dans le cadre d'essais de Sol	20/06/2017
	Réunion du Comité technique	29/11/2017
	Réunion du Comité d'accompagnement	13/12/2017
	<b>EN 2018</b> ➔	
	Délibéré du Collège communal : approbation du lancement de la procédure de marché public piloté par l'asbl GAL Pays des tiges et chavées pour les essais de sols	02/10/2018
	Lancement de l'étude complémentaire « sécurisation des rues du Blacet et du Redeau»	26/11/2018
	<b>EN 2019</b> ➔	
<i>Avant-projet</i>	Approbation de l'avant-projet par la CLDR	06/05/2019
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	04/06/2019
	Approbation de l'avant-projet par la RW	09/08/2019
<i>Projet</i>	Introduction des permis d'urbanisme et finalisation du projet	A venir

### **6<sup>ème</sup> convention-exécution (2017-01) : « Maison de village de Mont : accueil multifonctionnel (récréatif et culturel).**

Le dossier n'ayant pas été retenu dans le cadre de l'appel à projets FEADER, la CLDR a décidé le 20 décembre 2016 d'introduire ce dossier en tant que 6<sup>ème</sup> convention.

<b>Année de la convention</b>	<b>Type de programme</b>	<b>Intitulé du projet</b>	<b>Objectif du projet</b>	<b>Montant du subsidé</b>
2017-02	PCDR classique	« Maison de village de Mont : accueil multifonctionnel (récréatif et culturel)	Répondre aux besoins sociaux et en équipements, favoriser un développement durable, améliorer la mobilité	<b>1.089.803,98 €</b>

	<b>Montant total</b>	<b>Montant du subside DDR</b>	<b>Part communale</b>
<b>Projet</b>	<b>1.958.257,95 €</b>	<b>1.089.803,98€</b>	<b>868.453,97 €</b>
	Etats d'avancement physique du projet :		<b>Date :</b>
	<b>EN 2016 →</b>		
	Demande/vote de la CLDR d'introduction du dossier		20/12/2016
	Délibération du Collège Communal : demande de lancement du projet et réunion de coordination		30/12/2016
	<b>EN 2017 →</b>		
	Réunion de coordination		03/02/2017
	Approbation du PV de la réunion de coordination par la DGO3		24/02/2017
	Approbation du projet de convention par le Conseil communal + approbation du CSC et choix du mode de passation du marché d'étude		21/08/2017
	Envoi de la délibération, de la convention signée et de la fiche-projet à la DGO3		16/10/2017
	Date limite réception offres		10/10/2017
	Attribution du marché d'études à AA-AR-ATELIER D'ARCHITECTURE ALAIN RICHARD.		07/11/2017
	Notification du marché d'études		09/11/2017

*Introduction au Conseil d'Etat d'un recours en suspension de la décision d'attribution le 24/11/2017*

<b>Visa: 17/14214</b>	Convention-faisabilité : approbation par le Ministre	07/12/2017
<i>Avant-projet</i>	<b>EN 2018 →</b>	
	Réunion avec les forces vives et la population locale pour présenter le concept et recueillir les besoins des associations	29/01/2018
	Réunion du comité de pilotage pour présenter et discuter l'avant-projet	08/03/2018
	Réunion de finalisation de l'avant-projet avec le bureau d'étude suite aux diverses remarques du comité de pilotage	14/03/2018
	Réunion avec l'INASEP pour l'égouttage de la maison rurale de Mont	21/03/2018
	Délibération du Collège communal approuvant l'avant-projet du bureau d'étude	27/03/2018
	Délibération du Collège communal pour le lancement du permis d'urbanisme	05/04/2018
	Réunion avec le bureau d'étude (finalisation pour le permis d'urbanisme)	24/04/2018
	Réunion avec le responsable de la Maison des Jeunes d'Yvoir dans le cadre d'un éventuel partenariat pour la Maison rurale de Mont	08/05/2018
	Réunion avec le bureau d'étude	29/05/2018

	Approbation avant-projet par DDR	07/06/2018
	Présentation du projet à la CLDR avec le bureau d'étude	28/08/2018
	Réunion étude du projet avec le bureau d'étude et le SPW et les impétrants	04/09/2018
	Réunion avec le bureau d'étude pour affinement du projet	09/10/2018
	Réunion avec le bureau d'étude	25/10/2018
	Réunion futur nouveau Collège et bureau d'étude pour examen complet du dossier ; demande de révision des métrés estimatifs et d'une étude de scénario B et C afin de garder le budget du projet dans les limites définies dans la convention-faisabilité du 5 décembre 2017	22/11/2018
	<b>EN 2019 →</b> Décision du Collège de recommencer l'avant-projet	26/02/2019
	Accord de la CLDR sur la révision du projet et la demande temporel à la DDR	04/09/2019
	Approbation du CSC et choix du mode de passation du marché d'étude	À venir

## Chapitre 3 : Rapport de la Commission Locale de Développement Rural

### 1. Synthèse

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2009	2009	25/09/2019	30/09/2013
<b>Dates des réunions durant l'année écoulée :</b>			
- le 20/02/2019	<b>Présents :</b> 21 (sur 32) 19 votants	<b>Absents et/ou excusés :</b> 11	
-le 06/05/2019 (Inter-CLDR pour projet ViciGAL)	12 (sur 31) 7 votants	19	
- le 28/05/2019	15 (sur 31) 13 votants	16	
- le 03/07/2019	17 (sur 31) 12 votants	14	
-le 04/09/2019	12 (sur 31) 11 votants	19	
-le 06/11/2019	20 (sur 37) 16 votants	17	

### 2. Fréquence des réunions et contexte général

La CLDR s'est réunie 6 fois sur l'année 2019, dont une fois dans le cadre de l'INTERCLDR organisée pour l'approbation de l'avant-projet ViciGAL.

Les travaux de la Commission se sont portés essentiellement sur les dossiers des Maisons Rurales de Godinne et de Mont.

### 3. Modification de la composition de la CLDR

Modification approuvée par le Conseil communal le 25/09/2019 suite à la défection de plusieurs membres.

### 4. Modification du règlement d'ordre intérieur

Néant



## **5. Comptes-rendus des réunions de la CLDR**

L'ensemble des comptes-rendus sont joints en annexe.  
Les réunions plénières ont permis de faire le point sur l'état d'avancement des dossiers sous convention-exécution et convention-faisabilité et de réfléchir aux futures conventions à solliciter.

## **6. Réflexion générale**

L'année 2019 été marquée par un renouvellement important de la composition de la CLDR suite à la défection d'un nombre important de citoyen.ne.s. Suite aux deux appels à candidature qui ont été effectués la composition est aujourd'hui complète à plus de 90%. L'ensemble des membres de la CLDR s'en réjouit.

Du point de vue du suivi des projets en cours, diverses réunions ont eu pour objet le projet de la maison rurale de Mont. Certaines réunions ont d'ailleurs été tenues en présence de représentants d'association de Mont.

Un suivi a également été assuré pour les projet comme : les Portes de villages dont les premiers travaux vont démarrer en 2020, et le projet Mobilité douce à Godinne.

L'année 2019 a surtout aussi été l'occasion de préparer de nouveaux projets en vue de l'activation de certaines fiches en 2020. On notera le projet de Maison rurale de Godinne pour lequel plusieurs réunions se sont tenues, dont certaines en présence de représentants d'association de Godinne, le projet de maison citoyenne à Yvoir et enfin le projet de revitalisation du cœur de village de Godinne (projets Mobilité 2017 et 2019).

Les enjeux de l'année 2020 seront d'une part, de finaliser ces nouveaux projets qui nous occuperont jusque la fin de l'ODR en cours (2012-2022), et d'autre part, de mettre en place les conditions favorables pour le développement d'une nouvelle ODR pour 2022-2032.

Pour la CLDR,

Le Président,

Raphaël FREDERICK

## Chapitre 4 : Rapport comptable

En 2013 : 1<sup>ère</sup> convention-exécution – phase a) du vaste projet « Réseau de déplacements actifs intra et inter villages » qui concerne « l'aménagement d'une liaison lente entre CHU et village de Mont » : **travaux réalisés en 2017**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
Convention N° 2013-A	PCDR classique	Aménagement d'une liaison piétonne et liaison cycliste entre le CHU et le Centre du village de Mont	Création d'une liaison douce entre le CHU et l'école de Mont	Travaux : 409.547,56 €  Honoraires facturés au 31/12/2017 : 31.480,86. € (incomplets)	12/12/2017

En 2014 : 2<sup>ème</sup> convention-exécution – Aménagements de sécurité aux abords de l'école de Dorinne : **travaux réalisés en 2016**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
Convention N° 2013-B	PCDR classique	Aménagements de sécurité aux abords des écoles - a) Dorinne	Sécuriser le carrefour de l'école de Dorinne et de celui des Fuaux (entrée de village), en complément de la récente réfection de la rue d'En-Haut	Travaux : 168.843,58 €  Honoraires + PSS : 26.221,90 €  <b>TOTAL : 195.065,48 €</b>	14/02/2017

En 2014 : 3<sup>ème</sup> convention-exécution – Revitalisation du cœur de vie du village de Purnode : **début des travaux en 2017 et fin en 2018**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
Convention N° 2013-B	PCDR classique	Revitalisation du cœur de vie du village de Purnode	Réaménager et revitaliser le cœur du Village de Purnode et assainir le système d'égouttage.	Travaux : 1.216.272,35 €  Honoraires + PSS (à 80%): 78.027,8 €  <b>TOTAL : 1.294.300,15 €</b>	19/07/2018

En 2015 : Pas de demande de convention-exécution

En 2016 : 4<sup>ème</sup> convention-exécution « Portes de Villages : Réaménagement avec dispositif de vitesse » : **début des travaux en 2020**

En 2016 : 5<sup>ème</sup> convention-exécution (2016-02) : « ViciGAL : dispositif de liaison cyclo-pédestre intra-communes dans le Condroz Namurois » : **actuellement en phase projet**

- En 2017 : 6<sup>ème</sup> convention-faisabilité : « Maison de village de Mont : accueil multifonctionnel (récréatif et culturel) : **actuellement en phase d'avant-projet.**
- En 2018 : pas de demande de convention
- En 2019 : Demande de convention pour le projet 3.1. " Revitalisation des cœurs de vie - Village de Godinne" - Phase 2 le 10/12/2019 : réunion de coordination prévue début 2020.

## **Chapitre 5 : Programmation chiffrée des projets à réaliser en 2020, 2021 et 2022.**

- 2020 :
  - 7<sup>ème</sup> convention : " Revitalisation des cœurs de vie - Village de Godinne" - Phase 2 (fiche 3.1)
  - 8<sup>ème</sup> convention : « Maison Rurale de Godinne »(fiche 2.1))
- 2021 :
  - 9<sup>ème</sup> convention : « Création d'une maison de la citoyenneté à Yvoir » (fiche 3.11)
  - 10<sup>ème</sup> convention : mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et naturel, notamment au travers des promenades (fiche 1.6)
- 2022
  - 11<sup>ème</sup> convention : Revitalisation des cœurs de vie - Village de Bauche (fiche 1.8)
  - 12<sup>ème</sup> convention : Parc naturel du Bocq (fiche 1.4)
  - 13<sup>ème</sup> convention : Contournement de Spontin (fiche 1.3)

Rapport d'activité approuvé par le Conseil communal en sa séance du 2 mars 2020.

Pour le Conseil,

La Directrice Générale,

Le Bourgmestre,

Joëlle LECOQ

Patrick EVRARD